

Bezeichnung der Baumaßnahme Hochbahnsteig Windausstraße (Unterlage 12.1)	Maßnahmenblatt	Maßnahmennummer V 03 <small>(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; CEF = vorgezogener Ausgleich)</small>
Lage der Maßnahme: unversiegelte in Anspruch genommene Flächen		
Konflikt	K4: Beeinträchtigung von Bodenfunktionen (baubedingt)	
Beschreibung: Durch Flächenversiegelungen oder Baustelleneinrichtungsflächen können natürliche Bodenfunktionen verloren gehen.		
Maßnahme	Maßnahmen zum Bodenschutz	
<p>Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme</p> <p>Ziel: Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen</p> <p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei Bodenarbeiten sind die DIN 19639 und die ZTV La-StB 2018 zu beachten - Es gelten Weiterhin für Bodenaushub die Vorgaben der Bodenschutzverordnung (BBodSchV) und die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) - Der Oberboden ist abzutragen und zu lagern - Bodenhorizonte dürfen nicht vermischt werden. - Rückbau und Rekultivierung von als BE-Fläche in Anspruch genommenen Flächen. Eingetragene Stoffe müssen entfernt, der Boden gelockert und der Oberboden wieder aufgetragen werden. Dabei ist auf Baumschutz zu achten. <p>Zeitpunkt der Durchführung:</p> <p>Im gesamten Bauzeitraum sowie anschließend an diesen</p> <p>Flächengröße/Menge: Abhängig von der Lage der BE-Flächen</p> <p>Pflegemaßnahmen: Kontrolle der Einhaltung mittels UBB</p>		