

Bezeichnung der Baumaßnahme Hochbahnsteig Windausstraße (Unterlage 12.1)	Maßnahmenblatt	Maßnahmennummer V 01 <small>(A = Ausgleich, E = Ersatz, V = Vermeidung; CEF = vorgezogener Ausgleich)</small>
Lage der Maßnahme: Innerhalb sowie angrenzend zum Baustellenbereich		
Konflikt	K1: Gefährdung von Bäumen (Baubedingt)	
<u>Beschreibung:</u> Während des Baustellenbetriebes können Bäume beschädigt werden		
Maßnahme	Baum-Schutzmaßnahmen nach R-SBB und DIN18920	
Maßnahmentyp: Vermeidungsmaßnahme Ziel: Schutz von Bäumen während der Bauzeit. <u>Beschreibung:</u> Zum Schutz der Bäume, welche sich angrenzend an die Baumaßnahmen, insbesondere im Bereich der geplanten Wegeführung, befinden, müssen geeignete Maßnahmen nach R-SBB und DIN 18920 ergriffen werden, um eine langfristige Beeinträchtigung zu vermeiden. Die Bestimmungen nach o.g. Vorgaben werden in die Ausschreibung der Baumaßnahme aufgenommen und eingehalten. Die Schutzzäune für die Bäume sind durchgehend und ortsfest vor Baubeginn zu errichten. Dabei muss der gesamte Wurzelraum (Kronentraufe + 1,5 m) umzäunt werden. Bei angrenzenden befestigten Flächen ist ggf. der Einsatz von Mobilzäunen möglich (Abweichend von DIN 18920) (Betonklötze mit Löchern für Mobilzaungitter) und der komplette nicht versiegelte Wurzelbereich abzuzäunen. Im abgezäunten Bereich sind das Befahren und das Abstellen von Gegenständen sowie Bodenarbeiten nicht zulässig. Sofern Abgrabungen unumgänglich sind, sind diese gemäß den aufgeführten Richtlinien (wurzelschonende Verfahren, manuelles Abgraben) durchzuführen. Durch den Einsatz geeigneter Baumschutzmaßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen vermieden werden. <u>Zeitpunkt der Durchführung:</u> Vor und während der Baumaßnahme		
<u>Flächengröße/Menge:</u> Einzelbaumschutz: 6 Stk.		
<u>Pflegemaßnahmen:</u> Umweltfachliche Baubegleitung (UBB) zur Sicherung der Einhaltung der Vorgaben; Bei Einhaltung keine Pflege nötig		